

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	○計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

尾田蒔小学校校舎及び体育館、久那小学校体育館、影森小学校体育館、大田小学校体育館の各改築事業及び荒川中学校校舎、吉田小学校校舎の耐震補強事業については、計画通り実施することができ、これにより全校の耐震化を完了した。なお、大滝小学校校舎の耐震補強事業については、平成25年度に大滝小学校が閉校となったため実施しなかった。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	○計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

荒川中学校、吉田小学校の校舎においては、耐震補強事業と並行して老朽化対策を実施することができた。なお、大滝小学校校舎の老朽化対策については、平成25年度に大滝小学校が閉校となったため実施しなかった。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

西小学校、大田小学校のプールにおいては、プール本体や給排水管の老朽化が著しかったため、改築を実施した。なお、影森中学校のプール改築事業は、設備等に問題はないことから実施しなかったが、築年数が経過しているため、実施時期については利用状況等も考慮した上で再度検討することとする。

2 事後評価の時期及び方法について

事業実施年度において各事業に対する行政評価(主要な施策の成果報告書)を実施し、本市の行政経営アドバイザーに意見を求めた。これを基に、本市教育委員会において事後評価を実施し、その結果を本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画において計画していた事業について、ほぼ計画通りに実施することができ、これにより全校の耐震化が完了した。
今後は、より一層の快適な学習環境を整備すべく、学校関係者等の協力を得ながら普通教室への空調設備設置事業を行っていく。また、老朽化が進む各学校施設の改善を図るために、状況調査等を実施し、今後の施設整備計画へ反映させることを検討する。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 秩父市公立学校等施設整備計画

都道府県名	埼玉県
市町村名	秩父市

2 計画作成主体 秩父市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
尾田蒔小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月22日		内容変更	平成24年8月24日	平成24年8月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、内容を変更した。
尾田蒔小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年3月22日		内容変更	平成24年8月24日	
尾田蒔小学校	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成26年3月17日		事業変更	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業へ変更した。
久那小学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成26年3月24日				
影森小学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成26年3月17日				
荒川中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月17日		内容変更	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、内容を変更した。
荒川中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月17日		内容変更	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、内容を変更した。
大田小学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月5日		内容変更	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、内容を変更した。
吉田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月21日		内容変更	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、内容を変更した。
吉田小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月21日		内容変更	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、内容を変更した。
大滝小学校	①	0501	地震補強	校	R	×		平成25年度にて閉校となったため実施せず。			
大滝小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成25年度にて閉校となったため実施せず。			
西小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	○	平成26年5月9日				
大田小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	○	平成27年3月30日		内容変更	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、内容を変更した。
影森中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	×		設備等に問題がないため実施せず。実施時期については利用状況等も考慮し、再度検討することとする。			