

令和6年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位:円(税込)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 種別 | 契約の相手方 | | 当初契約日 | 当初契約期間 | | 当初契約金額 | 変更契約日 | 変更後契約期間 | | 変更後契約金額 | 変更理由 | 担当課 | |
|-----|--------------------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|---------|---------|------------|-------------|-------|----------|---------|------------|-------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 商号又は名称 | 住所 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 太田部橋補修工事(その2) | 秩父市吉田太田部地内 | 塗装工事業 | 横溝塗装株式会社 本店 | 埼玉県 ふじみ野市 鶴ヶ岡3-5-17 | R6.5.13 | R6.5.13 | ~ R6.12.27 | 115,757,400 | 1 | R6.12.10 | R6.5.13 | ~ R7.2.28 | 115,757,400 | 断面修復箇所増のため工期延長 | 地域整備部 道路維持課 |
| | | | | | | | | | | 2 | R7.1.17 | R6.5.13 | ~ R7.2.28 | 122,081,300 | 断面修復工増 | |
| 2 | 荒川幹線7号線法面対策工事 | 秩父市 荒川白久 地内 | とび・土工事業 | 三国建設株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 上影森84-1 | R6.5.13 | R6.5.13 | ~ R6.9.30 | 10,058,400 | 1 | R6.7.25 | R6.5.13 | ~ R6.9.30 | 10,579,800 | 金網施工範囲増 | 荒川総合支所 荒川支所地域振興課 |
| 3 | 浦山宇木杵山山村生活安全対策工事(再3) | 秩父市浦山宇木杵神地内 | とび・土工事業 | 株式会社小池工務店 本店 | 埼玉県 秩父市 上影森328 | R6.4.23 | R6.4.23 | ~ R6.10.31 | 4,400,000 | 1 | R6.7.5 | R6.4.23 | ~ R6.10.31 | 4,756,400 | 石積面積増 | 農林部 森づくり課 |
| 5 | 南小学校校舎大規模改造工事 | 秩父市野坂町二丁目14番29号 | 建築工事業 | 高橋・金沢特定建設工事共同企業体 | | R6.5.15 | R6.5.15 | ~ R7.1.31 | 575,300,000 | 1 | R7.1.20 | R6.5.15 | ~ R7.2.28 | 575,300,000 | 校舎の工区分けのため工期延長 | 地域整備部 建築住宅課 |
| 6 | マンホールトイレ設置工事 | 秩父市熊木町地内 | 土工事業 | 株式会社萩原工務店 本店 | 埼玉県 秩父市 野坂町2-16-35 | R6.5.23 | R6.5.23 | ~ R6.10.31 | 21,131,000 | 1 | R6.10.10 | R6.5.23 | ~ R6.10.31 | 22,837,100 | 車止め設置・視線誘導標設置増 | 総務部 危機管理課 |
| 8 | 中央632号線歩道舗装工事 | 秩父市 大宮 地内 | 舗装工事業 | 株式会社山本組 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原2947-1 | R6.6.20 | R6.6.20 | ~ R6.10.31 | 17,354,700 | 1 | R6.10.1 | R6.6.20 | ~ R6.10.31 | 19,323,700 | 出入口舗装・埋設コンクリート構造物取壊し増 | 地域整備部 道づくり課 |
| 16 | 聖地公園芝生墓所建設第2期工事 | 秩父市大宮地内 | 土工事業 | 株式会社萩原工務店 本店 | 埼玉県 秩父市 野坂町2-16-35 | R6.7.11 | R6.7.11 | ~ R7.3.21 | 45,848,000 | 1 | R7.3.10 | R6.7.11 | ~ R7.3.21 | 46,376,000 | 柵増 | 環境部 聖地公園管理事務所 |
| 21 | 下川橋補修工事 | 秩父市黒谷地内 | 塗装工事業 | 株式会社日本アステック 本店 | 埼玉県 秩父市 阿保町1-1 | R6.8.1 | R6.8.1 | ~ R7.2.28 | 15,627,700 | 1 | R7.1.31 | R6.8.1 | ~ R7.2.28 | 16,846,500 | 断面修復工・ひび割れ補修工増 | 地域整備部 道路維持課 |
| 22 | 大野原蓼沼水路整備工事 | 秩父市 大野原 地内 | 土工事業 | 秩父土建株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原743 | R6.8.8 | R6.8.8 | ~ R7.3.21 | 29,610,900 | 1 | R7.1.6 | R6.8.8 | ~ R7.3.21 | 33,986,700 | 石積工延伸 | 地域整備部 道路維持課 |
| 25 | 吉田幹線113号線道路舗装工事 | 秩父市 吉田阿熊 地内 | 舗装工事業 | 津山建設工業株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 寺尾3450-2 | R6.7.24 | R6.7.24 | ~ R6.10.31 | 6,578,000 | 1 | R6.9.2 | R6.7.24 | ~ R6.10.31 | 6,716,600 | 路床の安定処理増 | 地域整備部 道路維持課 |
| 26 | 中央15号線道路舗装工事 | 秩父市大畑町地内 | 舗装工事業 | 昭和工業株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原2227 | R6.7.24 | R6.7.24 | ~ R6.10.31 | 4,846,600 | 1 | R6.10.3 | R6.7.24 | ~ R6.10.31 | 4,834,500 | 交通誘導警備員減 | 地域整備部 道路維持課 |
| 31 | 旧小倉沢小中学校・旧消防団OA-2-2(小倉沢)詰所解体工事 | 秩父市中津川522番地1、522番地3 | 解体工事業 | 三国建設株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 上影森84-1 | R6.8.8 | R6.8.8 | ~ R6.12.27 | 62,810,000 | 1 | R6.12.5 | R6.8.8 | ~ R7.3.21 | 62,810,000 | 現場調整による工期延長 | 大滝総合支所 大滝支所市民福祉課 |
| 33 | 篠葉沢護岸整備工事(弁天工区) | 秩父市品沢地内 | 土工事業 | 町田興業株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 山田1473-4 | R6.7.31 | R6.7.31 | ~ R6.12.27 | 5,897,100 | 1 | R6.11.25 | R6.7.31 | ~ R6.12.27 | 6,459,200 | 湧水の発生のため排水ポンプの稼働台数・稼働日数増 | 地域整備部 道路維持課 |
| 36 | ミュージアムパークスポーツの森駐車場排水対策工事 | 秩父郡 小鹿野町 長留 地内 | 土工事業 | 吉岡建設有限会社 本店 | 埼玉県 秩父市 大畑町4-23 | R6.7.31 | R6.7.31 | ~ R6.12.13 | 7,307,300 | 1 | R6.10.1 | R6.7.31 | ~ R6.12.13 | 7,638,400 | 埋設制御ケーブル切回しを増 | 地域整備部 まちづくり公園課 |
| 37 | マンホール蓋交換工事A工区 | 秩父市永田町地内外 | 土工事業 | 有限会社宝生建設 本店 | 埼玉県 秩父市 大畑町2-15 | R6.8.15 | R6.8.15 | ~ R6.12.27 | 12,650,000 | 1 | R6.12.17 | R6.8.15 | ~ R6.12.27 | 13,284,700 | 無収縮モルタル・グリップアンカー増 | 環境部 下水道課 |
| 38 | 森林管理道白岩線舗装工事 | 秩父市吉田阿熊地内 | 舗装工事業 | 株式会社新井建設 本店 | 埼玉県 秩父市 下吉田7430-1 | R6.8.7 | R6.8.7 | ~ R6.12.27 | 4,760,800 | 1 | R6.11.25 | R6.8.7 | ~ R7.3.14 | 4,760,800 | 現場調整による工期延長 | 吉田総合支所 吉田支所地域振興課 |
| | | | | | | | | | | 2 | R7.3.6 | R6.8.7 | ~ R7.3.31 | 5,058,900 | 舗装増・積雪による流水のため工期延長 | 吉田総合支所 吉田支所地域振興課 |
| 39 | 旧消防団大滝荒川方面隊1-2(大輪)詰所・車庫解体工事 | 秩父市大滝697番地1 | 解体工事業 | 荒川建設株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 荒川上田野2096-1 | R6.7.24 | R6.7.24 | ~ R6.11.29 | 2,618,000 | 1 | R6.11.15 | R6.7.24 | ~ R7.2.28 | 2,618,000 | 施工方法再検討のため工期延長 | 総務部 危機管理課 |
| 40 | 中央138号線道路舗装工事 | 秩父市上宮地町地内 | 舗装工事業 | 津山建設工業株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 寺尾3450-2 | R6.7.31 | R6.7.31 | ~ R6.11.29 | 3,447,400 | 1 | R6.10.21 | R6.7.31 | ~ R6.11.29 | 3,289,000 | マンホール蓋の調整減 | 地域整備部 道路維持課 |
| 41 | 幹線77号線道路舗装工事 | 秩父市大野原地内 | 舗装工事業 | 昭和工業株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原2227 | R6.7.31 | R6.7.31 | ~ R6.11.29 | 4,400,000 | 1 | R6.9.20 | R6.7.31 | ~ R6.11.29 | 4,012,800 | 補足材・交通誘導警備員減 | 地域整備部 道路維持課 |
| 43 | 下水道管渠布設替工事2工区 | 秩父市中町地内 | 土工事業 | 株式会社小池工務店 本店 | 埼玉県 秩父市 上影森328 | R6.8.14 | R6.8.14 | ~ R7.1.31 | 5,115,000 | 1 | R7.1.30 | R6.8.14 | ~ R7.5.30 | 5,115,000 | 関係機関との協議による工期延長 | 環境部 下水道課 |
| 45 | 原谷128号線道路側溝工事 | 秩父市 大野原 地内 | 土工事業 | 有限会社なかの建設 本店 | 埼玉県 秩父市 下吉田6624-1 | R6.9.12 | R6.9.12 | ~ R7.2.28 | 9,286,200 | 1 | R7.1.27 | R6.9.12 | ~ R7.2.28 | 9,307,100 | アスファルト舗装工増 | 地域整備部 道づくり課 |
| 46 | 坊田沢水路整備工事 | 秩父市 下吉田 地内 | 土工事業 | 有限会社横田工務店 本店 | 埼玉県 秩父市 寺尾3256-2 | R6.9.5 | R6.9.5 | ~ R7.2.28 | 10,583,100 | 1 | R6.11.11 | R6.9.5 | ~ R7.2.28 | 11,319,000 | 水中ポンプ増 | 地域整備部 道路維持課 |
| 47 | 山田宇トヤバ山村生活安全対策工事 | 秩父市 山田宇トヤバ 地内 | とび・土工事業 | 吉岡建設有限会社 本店 | 埼玉県 秩父市 大畑町4-23 | R6.8.14 | R6.8.14 | ~ R7.1.31 | 5,830,000 | 1 | R6.10.21 | R6.8.14 | ~ R7.1.31 | 6,055,500 | 法面安定のためかご枠の設置段数増 | 農林部 森づくり課 |
| 48 | 荒川幹線4号線道路舗装工事(再1) | 秩父市荒川白久地内 | 舗装工事業 | 株式会社山口組 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原1333 | R6.9.5 | R6.9.5 | ~ R6.12.27 | 13,319,900 | 1 | R6.11.6 | R6.9.5 | ~ R6.12.27 | 13,794,000 | 舗装面積増 | 地域整備部 道路維持課 |
| 54 | ミュージアムパークセンターハウス塗装等改修工事 | 秩父郡小鹿野町長留1112番地1 | 建築工事業 | 荒川建設株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 荒川上田野2096-1 | R6.9.5 | R6.9.5 | ~ R6.12.20 | 13,530,000 | 1 | R6.12.11 | R6.9.5 | ~ R6.12.20 | 14,721,300 | 網入型ガラス増 | 地域整備部 まちづくり公園課 |
| 56 | 幹線10号線道路舗装工事 | 秩父市 栃谷 地内 | 舗装工事業 | 有限会社ナカケン 本店 | 埼玉県 秩父市 下吉田7784-4 | R6.9.12 | R6.9.12 | ~ R7.2.28 | 26,939,000 | 1 | R6.12.16 | R6.9.12 | ~ R7.2.28 | 25,680,600 | 交通誘導警備員減 | 地域整備部 道路維持課 |

令和6年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位:円(税込)

| No. | 工事名 | 工事場所 | 種別 | 契約の相手方 | | 当初契約日 | 当初契約期間 | | 当初契約金額 | 変更契約日 | 変更後契約期間 | | 変更後契約金額 | 変更理由 | 担当課 | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|---------|----------------|---------------------|----------|----------|---|---------|------------|---------|----------|----------|------|---------|------------|--------------------|------------------|
| | | | | 商号又は名称 | 住所 | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 森林管理道石神沢線舗装工事 | 秩父市吉田石間地内 | 舗装工事業 | 株式会社山口組 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原1333 | R6.9.4 | R6.9.4 | ～ | R7.1.31 | 8,247,800 | 1 | R6.12.18 | R6.9.4 | ～ | R7.1.31 | 9,036,500 | 舗装面積増 | 吉田総合支所 吉田支所地域振興課 |
| 58 | 宮地グラウンド防球ネット設置工事(再1) | 秩父市上宮地町36番11号 | 建築工事業 | 有限会社町田建設 本店 | 埼玉県 秩父市 荒川上田野1447-5 | R6.9.19 | R6.9.19 | ～ | R7.1.17 | 5,401,000 | 1 | R6.11.8 | R6.9.19 | ～ | R7.2.21 | 6,332,700 | 関係機関との協議による工期延長 | 市民部 市民スポーツ課 |
| 59 | 荒川幹線3号線道路改築工事(再1) | 秩父市 荒川日野 地内 | 土木工事業 | 株式会社吉田総合建設 本店 | 埼玉県 秩父市 下吉田3272-1 | R6.9.12 | R6.9.12 | ～ | R7.3.21 | 21,543,500 | 1 | R7.3.10 | R6.9.12 | ～ | R7.3.21 | 23,916,200 | 埋設管路1式増 | 地域整備部 道づくり課 |
| 61 | 荒川幼稚園敷地整備工事 | 秩父市荒川日野地内 | 土木工事業 | 株式会社HANASUI 本店 | 埼玉県 秩父市 荒川上田野427-3 | R6.11.27 | R6.11.27 | ～ | R7.3.21 | 8,422,700 | 1 | R7.3.10 | R6.11.27 | ～ | R7.3.21 | 9,945,100 | 発生土の搬出先変更 | 教育委員会 学校教育課 |
| 66 | 森林管理道栗野山線舗装工事 | 秩父市 下吉田 地内 | 舗装工事業 | 株式会社日新テクノ 本店 | 埼玉県 秩父市 寺尾1325-1 | R6.9.27 | R6.9.27 | ～ | R7.2.28 | 16,817,900 | 1 | R7.2.17 | R6.9.27 | ～ | R7.2.28 | 18,759,400 | 舗装面積増 | 吉田総合支所 吉田支所地域振興課 |
| 68 | 芝桜の丘排水路整備工事 | 秩父市 大宮 地内 | 土木工事業 | 昭和工業株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原2227 | R6.10.31 | R6.10.31 | ～ | R7.3.21 | 12,186,900 | 1 | R7.3.6 | R6.10.31 | ～ | R7.3.21 | 13,049,300 | 木材処分費増 | 地域整備部 まちづくり公園課 |
| 78 | ミュージアムスポーツの森駐車場改修工事2工区 | 秩父郡小鹿野町長留地内 | 舗装工事業 | 秩父土建株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原743 | R6.10.24 | R6.10.24 | ～ | R7.3.21 | 47,802,700 | 1 | R7.3.19 | R6.10.24 | ～ | R7.4.30 | 47,802,700 | 関係機関との協議による工期延長 | 地域整備部 まちづくり公園課 |
| 79 | ちちぶキッズパーク園路改修工事(再1) | 秩父市 別所 地内 | 舗装工事業 | 有限会社ナカケン 本店 | 埼玉県 秩父市 下吉田7784-4 | R6.10.24 | R6.10.24 | ～ | R7.3.21 | 45,178,100 | 1 | R7.3.12 | R6.10.24 | ～ | R7.3.21 | 44,540,100 | 路盤減 | 地域整備部 まちづくり公園課 |
| 80 | ミュージアムスポーツの森駐車場改修工事1工区 | 秩父郡小鹿野町長留地内 | 舗装工事業 | 株式会社吉田総合建設 本店 | 埼玉県 秩父市 下吉田3272-1 | R6.10.24 | R6.10.24 | ～ | R7.3.21 | 78,226,500 | 1 | R7.3.19 | R6.10.24 | ～ | R7.4.30 | 78,226,500 | 関係機関との協議による工期延長 | 地域整備部 まちづくり公園課 |
| 82 | 頼母沢山村生活安全対策工事 | 秩父市 吉田久長地内 | とび・土工事業 | 有限会社なかの建設 本店 | 埼玉県 秩父市 下吉田6624-1 | R6.10.17 | R6.10.17 | ～ | R7.3.7 | 7,560,300 | 1 | R7.2.27 | R6.10.17 | ～ | R7.3.27 | 7,560,300 | 支障木伐採のため工期延長 | 吉田総合支所 吉田支所地域振興課 |
| | | | | | | | | | | | 2 | R7.3.21 | R6.10.17 | ～ | R7.3.27 | 7,672,500 | 形状の変更 | 吉田総合支所 吉田支所地域振興課 |
| 83 | 森林管理道定峰線保全工事 | 秩父市定峰地内 | とび・土工事業 | 町田興業株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 山田1473-4 | R6.10.9 | R6.10.9 | ～ | R7.1.31 | 2,766,500 | 1 | R6.12.26 | R6.10.9 | ～ | R7.1.31 | 3,589,300 | 施工延長増 | 農林部 森づくり課 |
| 84 | 荒川上田野97号線道路改築工事 | 秩父市 荒川上田野 地内 | 土木工事業 | 町田土木 本店 | 埼玉県 秩父市 荒川上田野638-2 | R6.10.17 | R6.10.17 | ～ | R7.3.21 | 6,930,000 | 1 | R7.2.3 | R6.10.17 | ～ | R7.3.21 | 7,113,700 | コンクリート舗装増 | 地域整備部 道づくり課 |
| 85 | 防火水槽築造工事(再1) | 秩父市上吉田地内 | 土木工事業 | 株式会社小池工務店 本店 | 埼玉県 秩父市 上影森328 | R6.10.23 | R6.10.23 | ～ | R7.2.28 | 7,540,500 | 1 | R7.1.10 | R6.10.23 | ～ | R7.2.28 | 7,916,700 | 水換工増 | 総務部 危機管理課 |
| | | | | | | | | | | | 2 | R7.1.20 | R6.10.23 | ～ | R7.2.28 | 8,122,400 | 残土処分増 | 総務部 危機管理課 |
| 88 | ミュージアムスポーツの森給水ポンプユニット更新工事 | 秩父郡小鹿野町長留地2412番地1 | 管工事業 | 日本施設株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 下宮地町9-8 | R6.11.14 | R6.11.14 | ～ | R7.3.21 | 10,780,000 | 1 | R7.3.12 | R6.11.14 | ～ | R7.3.31 | 11,793,100 | 仮設給水工事増・工期延長 | 地域整備部 まちづくり公園課 |
| 90 | 森林管理道太田部線舗装工事 | 秩父市 吉田太田部 地内 | 舗装工事業 | 株式会社山口組 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原1333 | R6.10.23 | R6.10.23 | ～ | R7.2.14 | 3,528,800 | 1 | R7.1.16 | R6.10.23 | ～ | R7.2.14 | 3,999,600 | 舗装面積増 | 吉田総合支所 吉田支所地域振興課 |
| 91 | 三十榎橋補修工事(再1) | 秩父市大滝地内 | 塗装工事業 | 埼玉ライナー株式会社 本店 | 埼玉県 川越市 鯨井552 | R6.11.21 | R6.11.21 | ～ | R7.3.21 | 29,595,500 | 1 | R7.3.19 | R6.11.21 | ～ | R7.6.30 | 29,595,500 | 塗装工事の品質管理のため工期延長 | 地域整備部 道路維持課 |
| 93 | ミュージアムパークゲートハウス棟トイレ改修工事(再1) | 秩父郡小鹿野町長留1112番地1 | 建築工事業 | 荒川建設株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 荒川上田野2096-1 | R6.10.30 | R6.10.30 | ～ | R7.3.21 | 47,938,000 | 1 | R7.3.19 | R6.10.30 | ～ | R7.4.30 | 58,788,400 | 既存シート防水の劣化、ガラスひび割れ | 地域整備部 建築住宅課 |
| 95 | 無名158号橋上部工架替工事(再1) | 秩父市久那地内 | 土木工事業 | 株式会社山口組 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原1333 | R6.11.13 | R6.11.13 | ～ | R7.3.21 | 16,500,000 | 1 | R7.3.19 | R6.11.13 | ～ | R7.6.30 | 16,500,000 | 使用部材納品遅れによる工期延長 | 地域整備部 道づくり課 |
| 96 | ミュージアムスポーツの森歩道舗装工事 | 秩父郡小鹿野町長留地内 | 舗装工事業 | 株式会社HANASUI 本店 | 埼玉県 秩父市 荒川上田野427-3 | R6.12.5 | 45631 | ～ | R7.3.21 | 35,759,300 | 1 | R7.3.19 | R6.12.5 | ～ | R7.6.30 | 37,579,300 | 関係機関との協議による工期延長 | 地域整備部 まちづくり公園課 |
| 98 | 原谷296号線路肩補修工事(再1) | 秩父市 黒谷 地内 | 土木工事業 | 日新土木有限会社 本店 | 埼玉県 秩父市 栃谷651-1 | R6.11.20 | R6.11.20 | ～ | R7.3.21 | 8,266,500 | 1 | R7.1.27 | R6.11.20 | ～ | R7.3.21 | 9,999,000 | 石積工・舗装工増 | 地域整備部 道路維持課 |
| 100 | ミュージアムスポーツの森キュービクル内機器更新工事(再1) | 秩父市久那637番地2 外 | 電気工事業 | 共和電機株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 寺尾3955-1 | R6.11.27 | R6.11.27 | ～ | R7.3.21 | 8,954,000 | 1 | R7.3.19 | R6.11.27 | ～ | R7.5.30 | 8,954,000 | 使用部材納品遅れによる工期延長 | 地域整備部 まちづくり公園課 |
| 102 | 別所運動公園競技場野球場改修工事(再1) | 秩父市別所地内 | 土木工事業 | 浅見建設工業株式会社 本店 | 埼玉県 秩父市 大野原1329-1 | R6.12.19 | R6.12.19 | ～ | R7.3.21 | 12,113,200 | 1 | R7.3.3 | R6.12.19 | ～ | R7.3.21 | 13,138,400 | 設置工増 | 市民部 市民スポーツ課 |
| 103 | 森林管理道大達原線改良工事(再2) | 秩父市大滝地内 | 土木工事業 | 吉岡建設有限会社 本店 | 埼玉県 秩父市 大畑町4-23 | R6.12.11 | R6.12.11 | ～ | R7.3.21 | 7,480,000 | 1 | R7.3.3 | R6.12.11 | ～ | R7.3.21 | 7,278,700 | 現場打コンクリート減 | 大滝総合支所 大滝支所地域振興課 |
| 104 | 道の駅あらかわ屋外男子トイレ改修工事 | 秩父市荒川日野539番地1 | 建築工事業 | 株式会社黒沢工務店 本店 | 埼玉県 秩父市 山田2696-7 | R6.12.11 | R6.12.11 | ～ | R7.3.21 | 4,356,000 | 1 | R7.2.28 | R6.12.11 | ～ | R7.3.31 | 4,813,600 | 既存屋根材・既存汚水管増 | 地域整備部 建築住宅課 |