

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初 契約日	当初契約期間	当初 契約金額	変更 回数	変更 契約日	変更後契約期間	変更後 契約金額	変更理由	担当課
				商号又は名称	住所									
1	森林管理道千鹿谷線舗装工事	上吉田地内	舗装工事業	㈱山口組	秩父市大野原1333	R4.5.2	R4.5.2 ～ R4.7.29	4,335,016	1	R4.7.11	R4.5.2 ～ R4.12.23	4,994,000	舗装延長増、 関連工事に伴う工期延長	吉田地域振興課
									2	R4.11.7	R4.5.2 ～ R4.12.23	4,974,200	設計数量減	
2	高篠中学校校舎大規模改造工事	山田2647番地	建築工事業	守屋八潮・黒沢 特定建設工事共同企業体	秩父市宮側町14-16	R4.5.24	R4.5.24 ～ R5.1.31	369,820,000	1	R4.9.30	R4.5.24 ～ R5.1.31	369,820,000	外壁補修数量等増減	建築住宅課
3	影森中学校教室棟大規模改造工事	上影森53番地	建築工事業	斎藤・荒川特定建設工事 共同企業体	秩父市下影森163	R4.5.24	R4.5.24 ～ R5.1.31	267,300,000	1	R5.1.13	R4.5.24 ～ R5.1.31	267,300,000	外壁補修数量等増減	建築住宅課
4	道の駅大滝温泉浄化槽改修工事	大滝4277番地8外	管工事業	ソーセツエンジニアリング㈱ 秩父支店	秩父市大野原1133	R4.5.23	R4.5.23 ～ R4.12.28	30,382,000	1	R4.12.23	R4.5.23 ～ R5.2.28	30,382,000	部品供給の遅れにより工期延長	建築住宅課
									2	R5.2.22	R4.5.23 ～ R5.2.28	34,256,200	地中構造物撤去等による増	
5	下水道管渠築造工事1工区	上野町地内	土木工事業	有隣興業㈱	秩父市上宮地町22-25	R4.5.13	R4.5.13 ～ R4.12.28	7,972,175	1	R4.10.27	R4.5.13 ～ R4.12.28	9,022,200	舗装本復旧範囲増	下水道課
6	山田字トヤバ山村生活安全対策工事	山田字トヤバ地内	とび・土工事業	昭和工業㈱	秩父市大野原2227	R4.5.13	R4.5.13 ～ R4.8.31	5,269,000	1	R4.6.30	R4.5.13 ～ R4.8.31	5,339,400	植生マット量増	森づくり課
7	森林管理道太田部線舗装工事	吉田太田部地内	舗装工事業	㈱なかの建設	秩父市下吉田6624-1	R4.6.24	R4.6.24 ～ R4.9.30	3,452,259	1	R4.9.1	R4.6.24 ～ R4.9.30	3,993,000	舗装区間延長増	吉田地域振興課
8	下郷児童館改修工事	阿保町9番28号	建築工事業	㈱町田建設	秩父市荒川上田野1447-5	R4.6.27	R4.6.27 ～ R4.10.14	7,568,000	1	R4.9.2	R4.6.27 ～ R4.10.14	7,664,800	網戸設置等による増	建築住宅課
9	中央368号線道路舗装工事	熊木町地内	舗装工事業	津山建設工業㈱	秩父市寺尾3450-2	R4.6.3	R4.6.3 ～ R4.8.31	1,645,373	1	R4.8.3	R4.6.3 ～ R4.8.31	1,657,700	舗装面積増	道路維持課
10	原谷324号線道路舗装工事	黒谷地内	舗装工事業	㈱新井建設	秩父市下吉田7430-1	R4.6.3	R4.6.3 ～ R4.8.31	1,997,950	1	R4.7.29	R4.6.3 ～ R4.8.31	2,086,700	舗装面積増	道路維持課
11	中央100号線道路舗装工事	下宮地町・大宮地内	舗装工事業	㈱新井建設	秩父市下吉田7430-1	R4.7.1	R4.7.1 ～ R4.9.30	5,622,412	1	R4.8.25	R4.7.1 ～ R4.9.30	5,804,700	舗装面積増	道路維持課
12	大野原下小川山林災害復旧工事	大野原地内	土木工事業	守屋八潮建設㈱	秩父市宮側町14-16	R4.7.8	R4.7.8 ～ R5.3.24	112,456,594	1	R5.3.24	R4.7.8 ～ R5.7.31	112,456,594	施工制限により工期延長	森づくり課
									2	R5.6.2	R4.7.8 ～ R5.7.31	132,316,800	吹付枠等増、湧水対策増	
13	幹線52号線道路舗装工事	上宮地町地内	舗装工事業	㈱新井建設	秩父市下吉田7430-1	R4.7.25	R4.7.25 ～ R4.11.30	7,841,347	1	R4.11.1	R4.7.25 ～ R4.11.30	7,905,700	交通誘導警備員増員	道路維持課
14	汚泥脱水設備(機械・電気)改築工事	下水道センター	機械器具設置工事	矢澤フェロマイト㈱	川口市本町3-7-1	R4.7.29	R4.7.29 ～ R5.3.24	118,250,000	1	R5.2.10	R4.7.29 ～ R6.2.28	118,250,000	使用機器納期遅延により工期延長	下水道課
15	幹線75号線道路舗装工事	下影森地内	舗装工事業	㈱HANASUI	秩父市荒川上田野427-3	R4.7.29	R4.7.29 ～ R4.12.28	15,191,260	1	R4.12.20	R4.7.29 ～ R4.12.28	16,063,300	交通誘導警備員増員	道路維持課
16	幹線77号線道路改築工事	大野原地内	土木工事業	㈱新井建設	秩父市下吉田7430-1	R4.7.29	R4.7.29 ～ R5.3.10	18,343,479	1	R5.2.24	R4.7.29 ～ R5.3.31	18,343,479	使用部材納期延期により工期延長	道づくり課
									2	R5.3.17	R4.7.29 ～ R5.5.31	18,343,479	水路切替えの遅れにより工期延長	
									3	R5.5.18	R4.7.29 ～ R5.5.31	18,767,100	設計時からの地形変化により増	
17	幹線10号線道路舗装工事	山田地内	舗装工事業	㈱山口組	秩父市大野原1333	R4.9.1	R4.9.1 ～ R4.12.28	24,200,000	1	R4.11.14	R4.9.1 ～ R4.12.28	23,080,200	路面切削工減	道路維持課
18	幹線3号線道路舗装工事	滝の上町地内	舗装工事業	サンセイ磯田建設㈱	秩父市荒川上田野1402	R4.7.29	R4.7.29 ～ R4.11.30	10,689,564	1	R4.9.15	R4.7.29 ～ R4.11.30	10,907,600	溶融式区画線増	道路維持課
19	荒川幹線4号線道路舗装工事	荒川日野地内	舗装工事業	㈱ナカケン	秩父市下吉田7784-4	R4.7.29	R4.7.29 ～ R4.11.30	12,856,551	1	R4.11.1	R4.7.29 ～ R4.11.30	13,158,200	施工範囲増	道路維持課
20	尾田蔦95号線道路側溝工事	寺尾地内	土木工事業	㈱今井組	秩父市別所582-4	R4.8.5	R4.8.5 ～ R5.2.17	8,766,397	1	R5.2.6	R4.8.5 ～ R5.2.17	8,180,700	既設舗装撤去減	道づくり課
21	荒川幹線123号線災害復旧工事(令和元年台風19号)	荒川上田野地内	土木工事業	荒川建設㈱	秩父市荒川上田野2096-1	R4.8.5	R4.8.5 ～ R5.1.31	13,995,347	1	R5.1.10	R4.8.5 ～ R5.1.31	13,131,800	既設側溝と車道舗装の補修減	荒川地域振興課

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初 契約日	当初契約期間	当初 契約金額	変更 回数	変更 契約日	変更後契約期間	変更後 契約金額	変更理由	担当課
				商号又は名称	住所									
22	幹線67号線道路改築工事	栃谷地内	土木工事業	昭和工業㈱	秋父市大野原2227	R4.8.15	R4.8.15 ～ R5.3.24	26,551,347	1	R5.2.27	R4.8.15 ～ R5.3.24	27,855,300	宅地舗装摺付範囲増等	道づくり課
23	幹線1号線外道路反射鏡設置工事	道生町地内外	とび・土工工事業	㈱萩原工務店	秋父市野坂町2-16-35	R4.7.29	R4.7.29 ～ R4.10.31	1,791,669	1	R4.10.3	R4.7.29 ～ R4.10.31	2,380,400	道路反射鏡設置増	道路維持課
24	久那112号線道路舗装工事	久那地内	舗装工事業	㈱今井組	秋父市別所582-4	R4.7.29	R4.7.29 ～ R4.11.30	1,441,716	1	R4.10.3	R4.7.29 ～ R4.11.30	1,458,600	宅地舗装摺付面積増	道づくり課
25	小柱地内水路整備工事(再2)	小柱地内	土木工事業	日新土木㈱	秋父市栃谷651-1	R4.8.26	R4.8.26 ～ R5.2.28	3,443,000	1	R4.12.28	R4.8.26 ～ R5.2.28	3,974,300	隣接支障木撤去増	道路維持課
26	お花畑通線街路整備工事	上町1丁目、中町、東町	舗装工事業	㈱萩原工務店	秋父市野坂町2-16-35	R4.9.9	R4.9.9 ～ R5.3.24	23,793,495	1	R5.3.1	R4.9.9 ～ R5.3.24	25,687,200	施工時間、 舗装版撤去方法変更により増	道づくり課
27	大滝幹線4号線落石防止網設置工事	大滝地内	とび・土工工事業	㈱ダイショウ	秋父市上影森122-4	R4.9.9	R4.9.9 ～ R5.1.31	18,326,000	1	R5.1.6	R4.9.9 ～ R5.1.31	20,628,300	落石防止対策増	道づくり課
28	森林管理道栗野山線舗装工事	下吉田地内	舗装工事業	昭和工業㈱	秋父市大野原2227	R4.9.9	R4.9.9 ～ R4.12.23	12,192,717	1	R4.11.15	R4.9.9 ～ R4.12.23	13,957,900	工事施工範囲増	吉田地域振興課
29	石原河橋ほか4橋補修工事	山田地内外	土木工事業	昭和工業㈱	秋父市大野原2227	R4.9.9	R4.9.9 ～ R5.3.24	23,650,000	1	R5.3.17	R4.9.9 ～ R5.5.31	23,650,000	河川協議の遅れにより工期延長	道路維持課
									2	R5.5.1	R4.9.9 ～ R5.5.31	23,192,400	施工方法変更により減	
30	蛭ヶ沢地区排水路改修工事	大田地内	土木工事業	町田興業㈱	秋父市山田1473-4	R4.9.2	R4.9.2 ～ R4.11.30	2,311,100	1	R4.11.25	R4.9.2 ～ R4.12.28	2,557,500	埋設物取壊し増、 使用部品納期延期による工期延長	農政課
31	中央81号線道路舗装工事	下宮地町地内	舗装工事業	㈱山口組	秋父市大野原1333	R4.9.9	R4.9.9 ～ R5.1.31	3,000,609	1	R5.1.10	R4.9.9 ～ R5.1.31	3,098,700	基礎ブロック設置増	道づくり課
32	森林管理道大達原線改良工事	大滝地内	土木工事業	㈱小池工務店	秋父市上影森328	R4.9.16	R4.9.16 ～ R5.1.31	5,474,396	1	R4.12.27	R4.9.16 ～ R5.1.31	6,050,000	崩落土砂掘削、処分増	大滝地域振興課
33	荒川幹線2号線道路改築工事	荒川上田野地内	土木工事業	㈱吉田総合建設	秋父市下吉田3272-1	R4.9.27	R4.9.27 ～ R5.3.24	13,944,808	1	R5.2.13	R4.9.27 ～ R5.3.24	13,819,300	交通誘導警備員減	道づくり課
34	大野原蓼沼水路整備工事	大野原地内	土木工事業	㈱吉田総合建設	秋父市下吉田3272-1	R4.10.3	R4.10.3 ～ R5.3.24	9,680,000	1	R5.3.17	R4.10.3 ～ R5.5.31	9,680,000	使用部材納品遅れによる工期延長	道路維持課
									2	R5.4.3	R4.10.3 ～ R5.5.31	9,814,200	建設発生土搬出先変更により増	
35	森林管理道石神沢線舗装工事	吉田石間地内	舗装工事業	昭和工業㈱	秋父市大野原2227	R4.10.17	R4.10.17 ～ R5.2.27	8,088,674	1	R5.2.20	R4.10.17 ～ R5.3.29	8,088,674	使用部材納品遅れにより工期延長	吉田地域振興課
									2	R5.3.3	R4.10.17 ～ R5.3.29	8,972,700	U字側溝設置増	
36	冷凍プレハブ冷凍機交換工事(再1)	上吉田1763番地	管工事業	㈱カネミツ設備	秋父市熊木町23-2	R4.10.11	R4.10.11 ～ R5.1.31	2,750,000	1	R5.1.11	R4.10.11 ～ R5.2.28	2,750,000	製品納期遅延により工期延長	吉田地域振興課
37	森林管理道権現掘線舗装工事	上吉田地内	舗装工事業	㈱なかの建設	秋父市下吉田6624-1	R4.10.11	R4.10.11 ～ R5.1.27	2,866,535	1	R5.1.5	R4.10.11 ～ R5.1.27	3,295,600	舗装延長増	吉田地域振興課
38	尾田蒔60号線道路舗装工事	蒔田地内	舗装工事業	津山建設工業㈱	秋父市寺尾3450-2	R4.10.17	R4.10.17 ～ R5.2.28	8,534,047	1	R5.2.1	R4.10.17 ～ R5.2.28	6,875,000	橋面防水工減	道路維持課
39	原谷178号線道路舗装工事	大野原地内	舗装工事業	浅見建設工業㈱	秋父市大野原1329-1	R4.10.11	R4.10.11 ～ R5.1.31	2,108,301	1	R5.1.12	R4.10.11 ～ R5.1.31	2,080,100	舗装面積減	道路維持課
40	影森131号線道路舗装工事	下影森地内	舗装工事業	㈱今井組	秋父市別所582-4	R4.10.11	R4.10.11 ～ R5.1.27	2,149,986	1	R5.1.10	R4.10.11 ～ R5.1.27	2,110,900	舗装面積減	道づくり課
41	山ノ根地区排水路改修工事(再1)	太田地内	土木工事業	吉岡建設㈱	秋父市大畑町4-23	R4.10.11	R4.10.11 ～ R5.1.31	1,760,000	1	R4.12.15	R4.10.11 ～ R5.1.31	2,321,000	舗装復旧面積増	農政課
42	女形沢水路整備工事(再2)	上吉田地内	土木工事業	町田興業㈱	秋父市山田1473-4	R4.10.17	R4.10.17 ～ R5.3.24	5,482,400	1	R5.3.7	R4.10.17 ～ R5.3.24	9,496,300	河床コンクリート打設増	道路維持課
43	幹線61号線道路改築工事	黒谷地内	土木工事業	㈱新井建設	秋父市下吉田7430-1	R4.11.7	R4.11.7 ～ R5.3.24	30,354,500	1	R5.3.17	R4.11.7 ～ R5.8.31	30,354,500	使用材料納品遅れによる工期延長	道づくり課
									2	R5.8.14	R4.11.7 ～ R5.8.31	28,887,100	土工減	
44	平正地区農道舗装工事	太田地内	舗装工事業	秋父土建㈱	秋父市大野原743	R4.10.28	R4.10.28 ～ R5.1.31	3,127,300	1	R5.1.6	R4.10.28 ～ R5.1.31	3,038,200	使用部材変更により減	農政課

令和4年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位:円(税込)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初 契約日	当初契約期間	当初 契約金額	変更 回数	変更 契約日	変更後契約期間	変更後 契約金額	変更理由	担当課
				商号又は名称	住所									
45	幹線51号線道路舗装工事	熊木町、野坂町1丁目、	舗装工事業	津山建設工業㈱	秩父市寺尾3450-2	R4.11.7	R4.11.7 ～ R5.2.28	5,881,700	1	R5.2.1	R4.11.7 ～ R5.2.28	5,808,000	表層面積減	道づくり課
46	老朽市営住宅解体撤去工事(堂ノ前・金室・野坂)	山田1693番地外	解体工事業	㈱金沢土建	秩父市中村町1-8-4	R4.11.18	R4.11.18 ～ R5.3.24	6,380,000	1	R5.3.17	R4.11.18 ～ R5.7.31	8,167,500	給水装置撤去方法変更により増、 舗装復旧期間確保による工期延長	建築住宅課
47	吉田総合支所1階事務室空調設備工事	下吉田6585番地2	管工事業	日本施設㈱	秩父市下宮地町9-8	R4.12.16	R4.12.16 ～ R5.3.24	11,550,000	1	R5.3.16	R4.12.16 ～ R5.5.31	11,550,000	使用資材納品遅れにより工期延期	吉田市民福祉課
48	森林管理道白岩線改良工事(再1)	吉田阿熊地内	土木工事業	㈱今井組	秩父市別所582-4	R4.12.9	R4.12.9 ～ R5.3.24	6,622,000	1	R5.3.16	R4.12.9 ～ R5.4.24	6,622,000	使用材料納品遅れにより工期延期	吉田地域振興課
									2	R5.4.10	R4.12.9 ～ R5.5.26	6,769,400	岩盤掘削増による工期延長	
49	大滝温泉遊湯館改修工事	大滝4277番地2	建築工事業	㈱斎藤組	秩父市下影森163	R5.1.27	R5.1.27 ～ R5.8.31	43,670,000	1	R5.8.23	R5.1.27 ～ R5.9.29	46,972,200	補修工事増により工期延長	建築住宅課
50	幹線73号線外道路標示工事	上影森地内外	塗装工事業	松坂屋建材㈱	熊谷市広瀬165	R5.1.20	R5.1.20 ～ R5.3.24	6,175,400	1	R5.3.9	R5.1.20 ～ R5.3.24	6,976,200	溶融式区画線増	道路維持課
51	幹線57号線外防護柵設置工事	寺尾・栃谷地内	とび・土工事業	荒川建設㈱	秩父市荒川上田野2096-1	R5.1.16	R5.1.16 ～ R5.3.24	2,696,100	1	R5.3.20	R5.1.16 ～ R5.8.31	2,696,100	関連工事遅れ及び 迂回路確保により工期延長	道路維持課
									2	R5.6.19	R5.1.16 ～ R5.8.31	3,018,400	作業土工増	
52	防火水槽築造工事(再2)	太田地内	土木工事業	㈱小池工務店	秩父市上影森328	R5.2.10	R5.2.10 ～ R5.6.30	5,814,600	1	R5.6.1	R5.2.10 ～ R5.6.30	6,232,600	水中ポンプによる水替工増	危機管理課